COMUNE DI CANAL SAN BOVO
PROVINCIA DI TRENTO
Via Roma n. 58 - CAP 38050 - Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999
e-mail : ***canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it***
e-mail certificata ***comune@pec.comune.canalsanbovo.tn.it***
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
Sito: www.canalsanbovo.net

---

li, 07 ottobre 2026

OGGETTO: Comunicazione di differimento del termine per la consegna dei lavori per temporanea indisponibilità delle aree relativo ai lavori di :
" Lavori di realizzazione del polo di protezione civile di Canal San Bovo - Caserma dei vigili del fuoco volontari e sede della Croce Rossa italiana di Canal San Bovo*" C.C. di Canal San Bovo*
CIG: B8795DDDE0 CUP: I15G22000030007

PEC

impresa.fontan@pec.it

Spett.le ditta
Impresa Costruzioni Fontan
di Fontan G.B. & C. S.a.s.
Via Passo Rolle 1
38054 PRIMIERO S.M.C. (TN)

Piergiuseppe.villotti@ingpec.eu

Spett.le Direttore dei Lavori
Studio Progetta di Broilo Tamanini e Associati
Alla. C.a. dott. Ing. VILLOTTI PIERGIUSEPPE
Largo Prati, 09
38122 TRENTO (TN)

alessandro.grisotto@geopec.it

Spett.le Coordinatore della Sicurezza
Grisotto geom. Alessandro
Largo Prati, 09
38050 CANAL SAN BOVO (TN)

In qualità di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), si comunica a codesta Impresa Fontan S.a.s., Appaltatrice dei lavori in oggetto, che a seguito del Processo Verbale di Somma Urgenza redatto dalla Direzione Lavori in data 05 ottobre 2026 per la messa in sicurezza del versante retrostante, questo Ufficio ha autorizzato l'intervento d'emergenza a mezzo dell'impresa specializzata GEOBAU per la posa di reti metalliche, geostuoie ed ancoraggi sul fronte di scavo.

Tutto ciò premesso, si impartiscono a codesta Impresa le seguenti DISPOSIZIONI DI CANTIERE:

1. GARANTIRE L'ACCESSO E IL COORDINAMENTO: Codesta Impresa dovrà consentire il passaggio dei mezzi d'opera e del personale della ditta GEOBAU lungo le piste di cantiere e mettere a disposizione l'area di stoccaggio strettamente necessaria alle operazioni di consolidamento;

2. CONTINUITÀ DEI LAVORI SUL FABBRICATO: L'intervento di somma urgenza sul versante è circoscritto alla scarpata a monte. Codesta Impresa non dovrà sospendere o ritardare le lavorazioni relative alla costruzione del fabbricato nelle aree non interessate direttamente dal rischio frana;

3. MANTENIMENTO INTEGRALE DELLE RESPONSABILITÀ: Si ribadisce che l'ingresso della ditta GEOBAU per la sola messa in sicurezza del versante non solleva in alcun modo codesta Impresa Fontan S.a.s. dalle

responsabilità contrattuali e dalle garanzie di legge (art. 32 Capitolato Speciale PAT) sulla stabilità e perfetta esecuzione di tutte le opere strutturali già eseguite e contabilizzate nel SAL 1 (fondazioni, magrone e berlinese di micropali).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Del Vasto geom. Leonardo -

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA AI SENSI E CON GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 20 E 21 DEL D.LGS. DEL 7/03/2005, N. 82 E SS.MM.; SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA. IL PRESENTE DOCUMENTO, SE STAMPATO SU SUPPORTO CARTACEO, RIPRODUCE IN COPIA L'ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE PREDISPOSTO DAL COMUNE DI CANAL SAN BOVO E CONSERVATO NEI PROPRI SERVER, AI SENSI DEGLI ARTT. 3-BIS, COMMI 4-BIS, 4-TER E 23 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 "CODICE DELL 'AMMINISTRAZIONE DIGITALE " E SS.MM.. I DOCUMENTI EVENTUALMENTE ALLEGATI IN COPIA ALLA PRESENTE SONO CONFORMI AI RISPETTIVI ORIGINALI PURE CONSERVATI NEI SERVER DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO.